

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | | |
|---------------|---|----|---------------------|---------------------|---------------|------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|--|
| | | | | | | Sep | Q 4 Okt | Nov | Dec | Q 1 Jan | Feb | Mar | Q 2 Apr | |
| roko | Rekonštrukcia zberného dvora v obci By | | 01. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | 127,94 | | | | | | | | | |
| SO03 | Oplotenie areálu | | 01. 10. 2025 | 03. 12. 2025 | 45,84 | | | | | | | | | |
| HSV | HSV | | 01. 10. 2025 | 07. 10. 2025 | 4,31 | | | | | | | | | |
| 1 | Zemné práce | | 01. 10. 2025 | 03. 10. 2025 | 2,55 | | | | | | | | | |
| 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 1..m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,04 | | | | | | | | | |
| 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Pripl m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručn m3 | | 01. 10. 2025 | 03. 10. 2025 | 2,55 | | | | | | | | | |
| 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným .m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,23 | | | | | | | | | |
| 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných horn m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,37 | | | | | | | | | |
| 2 | Zakladanie | | 01. 10. 2025 | 07. 10. 2025 | 4,31 | | | | | | | | | |
| 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutn. m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,32 | | | | | | | | | |
| 275313711.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/3 m3 | | 01. 10. 2025 | 07. 10. 2025 | 4,31 | | | | | | | | | |
| 275321312.S | Betón základových pätiiek, železový (bez vý m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,43 | | | | | | | | | |
| 275361821.S | Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (1. t | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,45 | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búrani | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,04 | | | | | | | | | |
| 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za t | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,06 | | | | | | | | | |
| 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládk. t | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,09 | | | | | | | | | |
| 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládk. t | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,07 | | | | | | | | | |
| 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaž t | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,25 | | | | | | | | | |
| 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo st. t | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,37 | | | | | | | | | |
| 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,04 | | | | | | | | | |
| 99 | Presun hmôt HSV | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,30 | | | | | | | | | |
| 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), z. t | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,30 | | | | | | | | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | 01. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | 14,55 | | | | | | | | | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovov | | 01. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | 14,55 | | | | | | | | | |
| 767912150.S | Montáž ostnatého drôtu | m | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,64 | | | | | | | | | |
| 767914150.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na s. m | | 01. 10. 2025 | 17. 10. 2025 | 12,52 | | | | | | | | | |
| 767914830.S | Demontáž oplotenia rámového na ocelové . m | | 01. 10. 2025 | 03. 10. 2025 | 2,96 | | | | | | | | | |
| 767916550R.S | Montáž podhrabovej dosky | ks | 01. 10. 2025 | 08. 10. 2025 | 5,86 | | | | | | | | | |
| 767916550RR.S | Montáž držiaka podhrabovej dosky | ks | 01. 10. 2025 | 08. 10. 2025 | 5,16 | | | | | | | | | |
| 767916720.S | Osadenie stĺpika pre pletivové panelové plo ks | | 01. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | 14,55 | | | | | | | | | |
| 767920820.S | Demontáž vrat a vratok na oplotenie s plo. ks | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,03 | | | | | | | | | |

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Sep | Q 4 | Q 1 | Q 2 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnko. % | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,30 | | | | | | | | | | | |
| OST | Ostatné | | 01. 10. 2025 | 03. 12. 2025 | 45,84 | | | | | | | | | | | |
| DM | Dodávka materiálu | | 01. 10. 2025 | 03. 12. 2025 | 45,84 | | | | | | | | | | | |
| VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,67 | | | | | | | | | | | |
| 000300011.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstav kpl | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,67 | | | | | | | | | | | |
| SO04 | Betónový box | | 01. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | 127,94 | | | | | | | | | | | |
| VP | Vlastné položky | | 01. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | 127,94 | | | | | | | | | | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | 01. 10. 2025 | 23. 02. 2026 | 103,56 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemné práce | | 01. 10. 2025 | 11. 11. 2025 | 29,71 | | | | | | | | | | | |
| 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 1 m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,33 | | | | | | | | | | | |
| 131201102.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad .. m3 | | 01. 10. 2025 | 07. 10. 2025 | 4,15 | | | | | | | | | | | |
| 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Prípl m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,36 | | | | | | | | | | | |
| 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spev. m3 | | 01. 10. 2025 | 06. 10. 2025 | 3,15 | | | | | | | | | | | |
| 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spev. m3 | | 01. 10. 2025 | 09. 10. 2025 | 6,77 | | | | | | | | | | | |
| 167101102.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z horní.. m3 | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,94 | | | | | | | | | | | |
| 167101103.S | Prekladanie neulahnutého výkopku z horní. m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,30 | | | | | | | | | | | |
| 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamení t | | 01. 10. 2025 | 11. 11. 2025 | 29,71 | | | | | | | | | | | |
| 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachie. m3 | | 01. 10. 2025 | 01. 10. 2025 | 0,21 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakladanie | | 11. 11. 2025 | 14. 01. 2026 | 45,60 | | | | | | | | | | | |
| 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutn. m3 | | 11. 11. 2025 | 25. 12. 2025 | 31,84 | | | | | | | | | | | |
| 273321511.S | Betón základových dosiek, železový (bez vým3 | | 11. 11. 2025 | 14. 01. 2026 | 45,60 | | | | | | | | | | | |
| 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotov. m2 | | 11. 11. 2025 | 18. 11. 2025 | 4,78 | | | | | | | | | | | |
| 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstrá. m2 | | 11. 11. 2025 | 13. 11. 2025 | 1,36 | | | | | | | | | | | |
| 273362422.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KA m2 | | 11. 11. 2025 | 27. 11. 2025 | 11,54 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukci | | 14. 01. 2026 | 23. 02. 2026 | 28,25 | | | | | | | | | | | |
| 341321410.S | Betón stien a priečok, železový (bez výstuž. m3 | | 14. 01. 2026 | 18. 02. 2026 | 25,27 | | | | | | | | | | | |
| 341351101.S | Debnenie stien a priečok jednostranné, zh. m2 | | 14. 01. 2026 | 23. 02. 2026 | 28,25 | | | | | | | | | | | |
| 341351102.S | Debnenie stien a priečok jednostranné, od. m2 | | 14. 01. 2026 | 03. 02. 2026 | 14,09 | | | | | | | | | | | |
| 341361821.S | Výstuž stien a priečok B500 (10505 t | | 14. 01. 2026 | 19. 02. 2026 | 26,69 | | | | | | | | | | | |
| 99 | Presun hmôt HSV | | 05. 11. 2025 | 26. 12. 2025 | 37,09 | | | | | | | | | | | |
| 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), z. t | | 05. 11. 2025 | 26. 12. 2025 | 37,09 | | | | | | | | | | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | 23. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | 24,38 | | | | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | |
|-----------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | | 23. 02. 2026 | 05. 03. 2026 | 8,31 | | | | | | | | |
| 764175401.S | Krytina trapézová pozink farebný, výška prom2 | | 23. 02. 2026 | 05. 03. 2026 | 8,31 | | | | | | | | |
| 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v % | | 23. 02. 2026 | 23. 02. 2026 | 0,15 | | | | | | | | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovov | | 23. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | 24,38 | | | | | | | | |
| 767995108.S | D+M ostatných atypických kovových stavebk kg | | 23. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | 24,38 | | | | | | | | |
| 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnko. % | | 23. 02. 2026 | 23. 02. 2026 | 0,22 | | | | | | | | |
| VRN | Vedľajšie rozpočtové náklad | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,90 | | | | | | | | |
| 000300011.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstav kpl | | 01. 10. 2025 | 02. 10. 2025 | 1,90 | | | | | | | | |
| SO04_A | Elektroinštalácia | | 21. 01. 2026 | 22. 01. 2026 | 1,55 | | | | | | | | |
| D2 | ZÁSUVKOVÉ SKRINE | | 21. 01. 2026 | 22. 01. 2026 | 81,55 | | | | | | | | |
| DM | Dodávka materiálu | ks | 21. 01. 2026 | 22. 01. 2026 | 1,55 | | | | | | | | |
| 2101930751 | Montáž a zapojenie zásuvkovej skrin | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,71 | | | | | | | | |
| D4 | VRN08 - inžinierska činnosť | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 80,39 | | | | | | | | |
| 0010000121123 | Inžinierska činnosť - technický dozr | h | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,12 | | | | | | | | |
| 00100003145 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízi | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,39 | | | | | | | | |
| 001000031458888 | Projektová dokumentácia skutočného vyhot ks | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,35 | | | | | | | | |
| K001 | Pomocné práce | hod | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,25 | | | | | | | | |
| K004 | Projektový manažment | hod. | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,09 | | | | | | | | |
| K004.1 | Dopravné náklady | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,22 | | | | | | | | |
| D5 | N00 - Bleskozvod | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 80,63 | | | | | | | | |
| 210220003 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn O m | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,63 | | | | | | | | |
| 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkar | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,07 | | | | | | | | |
| 210220244 | Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobn | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,07 | | | | | | | | |
| 210220253 | Bleskozvod svorka SR 02 M8 FeZn odbočn ks | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,05 | | | | | | | | |
| 2102202531 | Bleskozvod svorka SR 0: | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,05 | | | | | | | | |
| 210220270 | Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4mr | m | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,53 | | | | | | | | |
| 210220435 | Spojovacia svorka SS | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,13 | | | | | | | | |
| 210220651 | Svorka krížová SK a diagonálna krížová D. ks | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,11 | | | | | | | | |
| 210220660 | Okapová svorka SO veľká - FeZ | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,04 | | | | | | | | |
| 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi m | | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,45 | | | | | | | | |
| 21022080011 | Držiak vedenia PV01 | m | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,05 | | | | | | | | |
| 210220853 | Ochranný uholník OU 1,7 m | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,12 | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | |
|-------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 24156758 | Držiak ochranného uholníka univerzáln | ks | 21. 01. 2026 | 21. 01. 2026 | 0,06 | | | | | | | | |
| SO06 | Vrátnica | | 24. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 6,92 | | | | | ▼ | | | |
| VP | Vlastné položky | | 24. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 6,92 | | | | | ▼ | | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | 24. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 60,27 | | | | | ▼ | | | |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukci | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,27 | | | | | ▼ | | | |
| 316381212.S | Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 1 m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,27 | | | | | ▼ | | | |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osaden | | 24. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 63,87 | | | | | ▼ | | | |
| 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otv m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| 611460111.S | Príprava vnútorného podkladu stropov na sim2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,01 | | | | | | | | |
| 611460363.S | Vnútorná omietka stropov vápennocement.. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,06 | | | | | | | | |
| 612460111.S | Príprava vnútorného podkladu stien na siln. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| 612460363.S | Vnútorná omietka stien vápennocementov.. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | |
| 612481022.S | Okenný a dverový plastový dilačný profil řm | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | |
| 612481031.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre ..m | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | |
| 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rám m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| 622428971 | Príplatok k cene za viacfarebnú omietku m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | |
| 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetr m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,46 | | | | | | | | |
| 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetr m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,39 | | | | | | | | |
| 622461053.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónové m2 | | 24. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | 2,34 | | | | | | | | |
| 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratív m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,45 | | | | | | | | |
| 625250203.S | Kontaktný zaťažovací systém z bielo EP m2 | | 24. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 3,87 | | | | | ■ | | | |
| 625250543.S | Kontaktný zaťažovací systém soklovej aleb m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,53 | | | | | | | | |
| 625250703.S | Kontaktný zaťažovací systém z minerálnej m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,35 | | | | | | | | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búrani | | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 1,01 | | | | | ▼ | | | |
| 938902071.S | Očistenie povrchu betónových konštrukcií t1 m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,34 | | | | | | | | |
| 941942001.S | Montáž lešenia rámového systémového s p m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,49 | | | | | | | | |
| 941942801.S | Demontáž lešenia rámového systémového . m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,36 | | | | | | | | |
| 941942901.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týžd m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,26 | | | | | | | | |
| 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výško. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,09 | | | | | | | | |
| 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenie m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,50 | | | | | | | | |
| 944944803.S | Demontáž ochrannej siete na boku lešenie m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,17 | | | | | | | | |
| 952901111.S | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 r m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,11 | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | | |
|--------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| 9529021.10.S | Čistenie budov zametáním v miestnostiach. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovam | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,25 | | | | | | | | | |
| 953995407.S | Okenný a dverový začisťovací a dilatačný p m | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,32 | | | | | | | | | |
| 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkoi m | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,24 | | | | | | | | | |
| 953995416.S | Parapetný profil s integrovanou sieťovino m | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | | |
| 968061112.S | Vyvesenie dreveného okenného krídla do s.ks | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu -. m | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | | |
| 968061116.S | Demontáž dverí drevených vchodových, 1 . m | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,06 | | | | | | | | | |
| 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do s. ks | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 968062245.S | Vybúranie drevených rámov okien jednodu. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | | |
| 968062455.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plcm2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,11 | | | | | | | | | |
| 978011161.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápen m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | | |
| 978013161.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenný. m2 | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,13 | | | | | | | | | |
| 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt zat | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | | |
| 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládk. t | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,06 | | | | | | | | | |
| 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládk. t | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | | |
| 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaž t | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | | |
| 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo st. t | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,22 | | | | | | | | | |
| 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 1,01 | | | | | | | | | |
| 99 | Presun hmôt HSV | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | | |
| 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), z. t | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | 29. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 3,06 | | | | | | | | | |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | | |
| 711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvm2 | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,01 | | | | | | | | | |
| 711142559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a m2 | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | | |
| 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objek1% | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 712 | Izolácie striech, povlakové krytín | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,61 | | | | | | | | | |
| 712311101.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochým2 | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,13 | | | | | | | | | |
| 712341559.S | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých m2 | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,61 | | | | | | | | | |
| 998712201.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny % | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | | |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | | 29. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | 1,26 | | | | | | | | | |
| 764 | Pretmelenie plechov trvale pružným tmelo...m | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 76432220.S | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, m | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,24 | | | | | | | | |
| 764322830.S | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou m | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,01 | | | | | | | | |
| 764351810.S | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhrannýc m | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododk..m | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,49 | | | | | | | | |
| 764359212.S | Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, ks | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,09 | | | | | | | | |
| 764359810.S | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľ ks | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,00 | | | | | | | | |
| 764391220.S | Závetemá lišta z pozinkovaného PZ plechu, m | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,63 | | | | | | | | |
| 764391820.S | Demontáž ostatných strešných prvkov, záv. m | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, km | | 29. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | 1,26 | | | | | | | | |
| 764454802.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s pri. m | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | |
| 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v % | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | |
| 766 | Konštrukcie stolárske | | 29. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 3,06 | | | | | ■ | | | |
| 7666_okno | D+M okien plastových s izolačnými ISO pásm2 | | 29. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 3,06 | | | | | | | | |
| 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v obj% | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovov | | 29. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 2,14 | | | | | ■ | | | |
| 7676_dvere | Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými m2 | | 29. 12. 2025 | 01. 01. 2026 | 2,14 | | | | | | | | |
| 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnko. % | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,19 | | | | | ■ | | | |
| 784410120.S | Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,. m2 | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,19 | | | | | | | | |
| 784410501.S | Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných poví m2 | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 784418011.S | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou m2 | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v ..m2 | | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| 784452271.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, m2 | | 29. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,17 | | | | | | | | |
| SO06_A | Elektroinštalácia | | 24. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | 62,60 | | | | | ■ | | | |
| D2 | 2RP - Rozvádzač | | 24. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | 62,60 | | | | | ■ | | | |
| DM | Dodávka materiálu | | 24. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | 2,60 | | | | | | | | |
| 210193075 | Montáž a vyskladanie rozvádzača | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,39 | | | | | | | | |
| D4 | VRN08 - inžinierska činnosť | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 60,39 | | | | | ■ | | | |
| 0010000121123 | Inžinierska činnosť - technický dozr | h | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,12 | | | | | | | | |
| 00100003145 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízi | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,39 | | | | | | | | |
| 001000031458888 | Projektová dokumentácia skutočného vyhot ks | | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,39 | | | | | | | | |
| K001 | Pomocné práce | hod | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,25 | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | |
|----------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| K004 | Projektový manažment | hod. | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,10 | | | | | | | | |
| K004.1 | Dopravné náklady | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,23 | | | | | | | | |
| D5 | N00 - Bleskozvod | | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 61,52 | | | | █ | | | | |
| 210220003 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn O m | m | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 1,52 | | | | | | | | |
| 210220030 | Lišta potenciálov. vyrovnania 180° | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | |
| 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkar | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | |
| 210220244 | Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobn | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | |
| 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT 2r | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,95 | | | | | | | | |
| 210220435 | Spojovacia svorka SS | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,05 | | | | | | | | |
| 210220651 | Svorka križová SK a diagonálna križová D. | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | |
| 210220653.2 | Bleskozvod svorka SJ02 k uzemňovacej ty | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,11 | | | | | | | | |
| 210220660 | Okapová svorka SO veľká - FeZ | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,14 | | | | | | | | |
| 21022080011 | Držiak vedenia PV01 | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,27 | | | | | | | | |
| 210220800111 | Držiak vedenia PVS-F | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,08 | | | | | | | | |
| 210220853 | Ochranný uholník OU 1,7 m | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,07 | | | | | | | | |
| 24156758 | Držiak ochranného uholníka univerzáln | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| D7 | 21-M - Silnoprúd | | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 61,84 | | | | █ | | | | |
| 210110023.1 | Montáž vypínač povrchový, radenie 1, IP55.ks | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | |
| 210110029-D | Demontáž časti existujúcej elektroinštaláci | hod | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,16 | | | | | | | | |
| 210800016.1 | Vodič medený uložený v rúrke CYA 450/75. m | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,03 | | | | | | | | |
| 210800107.2 | Kábel medený uložený pevne CYKY-O 3x1,m | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,02 | | | | | | | | |
| 210800107.3 | Kábel medený uložený pevne CYKY-J 3x1,m | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | |
| 2108001464 | Kábel medený uložený pevne CYKY-J 3x2,m | m | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,15 | | | | | | | | |
| 3544247905 | Chránička korungovaná 40mmr | ks | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 1,84 | | | | | | | | |
| 676451978.1 | Montáž dvojité zásvuka povrchov: | ks | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | 0,35 | | | | | | | | |
| SO08 | Osvetlenie areálu | | 10. 12. 2025 | 20. 01. 2026 | 29,93 | | | | █ | █ | | | |
| D3 | 22-M - Areálové osvetlenie a vnútorné os | | 10. 12. 2025 | 20. 01. 2026 | 79,93 | | | | █ | █ | | | |
| 210190003075 | Montáž svetidla pre vonkajšie priestory + z. ks | ks | 10. 12. 2025 | 20. 01. 2026 | 29,93 | | | | █ | █ | | | |
| 210190003075-D | Demontáž existujúceho areálového osvetle. hod | hod | 10. 12. 2025 | 05. 01. 2026 | 18,18 | | | | █ | | | | |
| 210222245 | Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie ks | ks | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,04 | | | | | | | | |
| 220512122 | VÝLOŽNÍK HLINÍKOVÝ S OTOČNÝMI RA. ks | ks | 10. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | 1,55 | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | |
|-----------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 3745106500 | Montáž stožiaru | ks | 10. 12. 2025 | 19. 12. 2025 | 7,18 | | | | ■ | | | | |
| 220512122.1 | BETÓNOVÝ ZÁKLAD | ks | 10. 12. 2025 | 16. 12. 2025 | 4,28 | | | | ■ | | | | |
| D4 | VRN08 - inžinierska činnosť | | 10. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | 1,64 | | | | ▼ | | | | |
| 0010000121123 | Inžinierska činnosť - technický dozr | h | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,12 | | | | | | | | |
| 00100003145 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízi | ks | 10. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | 1,14 | | | | | | | | |
| 001000031458888 | Projektová dokumentácia skutočného vyhot | ks | 10. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | 1,47 | | | | | | | | |
| K001 | Pomocné práce | hod | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,96 | | | | | | | | |
| K004 | Projektový manažment | hod. | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,18 | | | | | | | | |
| K004.1 | Dopravné náklady | ks | 10. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | 1,64 | | | | | | | | |
| D7 | 21-M - Silnoprúd | | 10. 12. 2025 | 19. 01. 2026 | 78,02 | | | | ▬ | | | | |
| 1465791243.1 | Výkop do hĺbky 0,7m, šírka 0,4m, zatravné..m | | 10. 12. 2025 | 19. 01. 2026 | 28,02 | | | | ▬ | | | | |
| 210010024 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PV..m | | 10. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | 1,11 | | | | | | | | |
| 210010026 | Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4mm | m | 10. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | 3,86 | | | | ■ | | | | |
| 210800107.3 | Kábel medený uložený pevne CYKY-J 3x1,1m | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,55 | | | | | | | | |
| 210800161 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/7..m | | 10. 12. 2025 | 23. 12. 2025 | 9,03 | | | | ■ | | | | |
| 3544247905.1 | Chránička korungovaná50mm | ks | 10. 12. 2025 | 12. 12. 2025 | 2,53 | | | | | | | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | 10. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | 56,10 | | | | ▬ | | | | |
| 1 | Zemné práce | | 10. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | 3,44 | | | | ▬ | | | | |
| 113107121.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z ka. m2 | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,91 | | | | ▬ | | | | |
| 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z be. m2 | | 10. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | 3,44 | | | | ■ | | | | |
| 5 | Komunikácie | | 10. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | 3,28 | | | | ▬ | | | | |
| 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zh.m2 | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,83 | | | | | | | | |
| 581130313.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií m2 | | 10. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | 3,28 | | | | ■ | | | | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búrání | | 10. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | 56,10 | | | | ▬ | | | | |
| 919735123.S | Rezanie existujúceho betónového krytu ale. m | | 10. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | 6,10 | | | | ■ | | | | |
| 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládk. t | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,64 | | | | | | | | |
| 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládk. t | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,56 | | | | | | | | |
| 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vo. t | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,26 | | | | | | | | |
| 979093512.S | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (r.. t | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,22 | | | | | | | | |
| 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovací | | 10. 12. 2025 | 08. 01. 2026 | 71,19 | | | | ▬ | | | | |
| 210411141 | Montáž kamery a príslušenstva vrátane na. kpl | | 10. 12. 2025 | 08. 01. 2026 | 21,19 | | | | ▬ | | | | |
| 210411141-D | Demontáž existujúceho kamerového systé.. hod | | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | 0,22 | | | | | | | | |

roko - Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

1. 10. 2025 - 27. 3. 2026

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

| Kód položky | Popis | MJ | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | 2026 | | | | | | | |
|---------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | Q 4 | | Q 1 | | | Q 2 | | |
| | | | | | | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 220511031 | FTP Kábel v rúrkach | m | 10. 12. 2025 | 16. 12. 2025 | 4,20 | | | | | | | | |
| RE-USE | Skladový kontajner RE-USI | | 04. 02. 2026 | 26. 02. 2026 | 16,80 | | | | | | | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | 04. 02. 2026 | 26. 02. 2026 | 16,80 | | | | | | | | |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukci | | 04. 02. 2026 | 26. 02. 2026 | 16,80 | | | | | | | | |
| 381181001.S | Montáž univerzálnej mobilnej bunky samost ks | | 04. 02. 2026 | 26. 02. 2026 | 16,80 | | | | | | | | |